

Miloš Fišer

Provádění staveb

IČO : 48694746 DIČ : CZ6306190979

Vašíčkova 505, 272 04 Kladno 4

e-mail : milosfiser@tiscali.cz, tel.: 603417827

Městská část Praha 5
Náměstí 14.října 1381/4
Praha 5
150 22

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

**Akce : „ZŠ a MŠ Barrandov I, Praha 5 – Hlubočepy, obj.Renoirova 26/648
– Sanace havarijního stavu (realizace)“**

Na základě jednání na stavbě a zápisu ve stavebním deníku ze dne 17. 7. 2019 na straně 54283 vás tímto žádám o prodloužení termínu dokončení shora uvedené akce o cca 30 kalendářních dnů.

Odůvodnění žádosti:

Vzhledem k dodržení technologických postupů a dodržení termínů zrání omítek a betonů není možné dodržet termín realizace 60 kalendářních dnů. Například doba zrání betonů pro pokládku podlahových krytin je za ideálních podmínek minimálně 28 dnů, u omítek pro malování je téměř to samé.

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti a věřím, že pochopíte objektivní důvody této žádosti.

Přeji hezký den



Miloš Fišer

V Kladně 17. 7. 2019

Uvedení důvodů prodloužení termínu dokončení stavby jsou z hlediska technologických postupů opodstatněné – doporučuji žádosti vyhovět.
Aldus

MILOŠ FIŠER

provádění staveb

Vašíčkova 505, 272 04 Kladno

IČ: 486 94 746, DIČ: CZ6306190979

tel.: 603 417 827, milosfiser@tiscali.cz