

Důvodová zpráva

Radě městské části předkládám ke schválení návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0003/0/OPRI/26 uzavřené dne 3. 2. 2026 se společností ENVY SPORT SERVIS, s.r.o., IČO: 19515260 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zhotovení PD a realizace rekonstrukce venkovního víceúčelového hřiště ZŠ Tyršova“.

Předmětem Dodatku č. 1 (dále též „Dodatek“) je změna rozsahu díla a změna Ceny Díla.

Tento Dodatek se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a jejichž provedení objednatel požaduje.

Dodatečnými stavebními pracemi a dodávkami tohoto Dodatku je zejména změna oproti původně sjednanému rozsahu díla spočívající v tom, že namísto původně uvažované repase cvičné stěny bude tato stěna zbourána a nahrazena oplocením, včetně souvisejícího posunu basketbalového koše a úpravy lajnování sportovní plochy, místo dvou bude realizována jen jedna rozběhová dráha skoku dalekého, náhrada stávajících pouzder pro sloupky volejbalu za nové vč. dodání nových tyčí, odstranění nevyhovujících odvodňovacích žlabů a náhrada za betonové obruby; lokální vyrovnaní podkladní asfaltové plochy syntetickým asfaltem (ET podložkou).

Ze strany Zhotovitele jsou v návaznosti na výše uvedené dále uplatněny méně/vícepráce.

Dodatkem ke smlouvě o dílo č. 0003/0/OPRI/25 uzavřené dne 3. 2. 2026 se společností ENVY SPORT SERVIS, s.r.o., IČO: 19515260 bude navýšena celková cena o 596.985,05 Kč bez DPH, tj. 722.351,91 Kč vč. DPH, tj. 19,05 % oproti původní ceně v SoD.

Financování Dodatku ve výši 722.351,91 Kč vč. DPH je zajištěno z podk. 0418 Odbor přípravy a realizace investic, § 3113 Základní školy, pol. 6121 Stavby, ORG 180107 /Tyršova ZŠ a MŠ - rekonstrukce venkovního víceúčelového hřiště/

K 05/2026 byly zhotovitelem vystaveny faktury v celkové výši 1 063 228,83 Kč vč. DPH.

Uzavření Dodatku je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Tímto Dodatkem dochází ke změně celkové ceny v čl. 14.1 následujícím zněním:

„4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy a podle Položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH: 3 731 217,49 Kč

DPH: 783 555,67 Kč

Cena celkem včetně DPH: 4 514 773,16 Kč

(slovy: tři miliony sedm set třicet jedna tisíc dvě stě sedmnáct korun českých čtyřicet devět haléřů bez DPH)

(dále jen „Cena Díla“).

Termín dokončení díla se nemění.

Vše podrobněji specifikováno v návrhu dodatku č. 1 a jeho přílohách.